





H. AYUNTAMIENTO CC INSTITUCIONAL JILOTEPEC, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2014 - 2017



DIRECCION DE OBRAS PUBLICA
FINIQUITO DE OBRA
HOJA DE

Nombre de la Empresa: PLURALIDAD EN CONSTRUCCIONES S.A DE CV. DATOS DE LA EMPRESA
Representante Legal: DANIEL LOPEZ SANCHEZ DATOS DE LA OBRA
Direccion: P.O. BOX 1012/S/16 VERACRUZ
Tel / Fax: 0 R.F.C. XALUPA
% DE ANTICIPO: 30% No. PERIODO IMPORTE: 264,483.93
IMPORTE ANTICIPO: \$ 79,345.18 CONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE 2017 \$ 264,483.93
FECHA CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONVENIO: 0 0.00 \$ -
INICIO REAL: 0 TOTAL: \$ 264,483.93
TERMINO REAL: ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO 13 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 2017 \$ 264,483.93 Ejercicio: 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA			PRECIOS UNITARIOS			IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ACTIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ACTIVAS
AL9003	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADA CON ARMEX DE 15X20.4 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	142.40	2.73	-	145.13	\$ 224.90	-	\$ 32,025.76	\$ 613.98	-	\$ 32,639.74
AL9004	TRABE DE CONCRETO F.C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, REFORZADA CON ARMEX DE 15X20.4 Y 2 VARILLAS DE 3/8". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	32.80	-	4.22	28.58	\$ 239.05	-	\$ 7,840.94	-	\$ 1,008.79	\$ 6,832.05
AL9005	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C= 230 KG/CM2, COM PERALTE DE 10 CM, REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, DESSCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	200.00	18.60	-	218.60	\$ 736.33	-	\$ 147,286.00	\$ 13,697.04	-	\$ 160,983.04
AL9006	PRETL EN LOSA A BASE DE TABIQUE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	158.08	-	2.24	155.84	\$ 41.23	-	\$ 6,517.64	-	\$ 92.36	\$ 6,425.28
DE9001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESFOQUE DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE 0.50 M DE TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" DE DIAMETRO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	16.00	-	-	16.00	\$ 24.82	-	\$ 393.92	-	-	\$ 393.92
AL9002	CASTILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F.C= 200 KG/CM2 CON SECCION DE 15X15, REFORZADO CON ARMEX 15X15.4 CM, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	134.40	-	70.80	63.60	\$ 186.58	-	\$ 25,076.35	-	\$ 13,209.86	\$ 11,866.49
IN9002	SALIDA DE CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE: CABLEADO, PANURADO EN MUROS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	24.00	-	-	24.00	\$ 370.12	-	\$ 8,882.88	-	-	\$ 8,882.88
EXTRAORDINARIOS												
MONTO PRESUPUESTO			\$ 294,483.93									
FINIQUITO			\$ 294,483.93									
DIFERENCIA FINIQUITO			\$ -									



PLURALIDAD EN CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. ING. REVY S. LOPEZ HERNANDEZ C.P. JUAN OCTAVIO GUINA DE JESUS
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRAS
C. P. JUAN OCTAVIO GUINA DE JESUS
C. VICTOR HOBDO PUERTO GUERRERO 817
LIC. MARIA DE LOURDES SANCHEZ
ING. EDGAR DE LOS SANTOS MORALES

CONTRALORIA INSTITUCIONAL
JILOTEPEC, VER.
2014-2017

CONTRALORIA INSTITUCIONAL
JILOTEPEC, VER.
2014-2017

SUMA MATERIAL	\$ 228,000.38	\$ 14,311.02	\$ 242,311.40
SUMA ACUMULADA	\$ 228,000.38	\$ 14,311.02	\$ 242,311.40
IVA	\$ 36,483.55	\$ 2,289.76	\$ 38,773.31
SUMA TOTAL	\$ 264,483.93	\$ 16,600.78	\$ 281,084.71